

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

„Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényben lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése”

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

adószám: 15734453-2-20

bankszámla szám: 11749008-15432704

statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20

képviselő neve: Balaicz Zoltán polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.

cégjegyzékszám: 20-09-061410

adószám: 11344304-2-20

pénzforgalmi számlaszám: 10104961-08530100-01003005

képviselő neve: Barabás Miklós ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együtt a továbbiakban: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2017. május 24. napján a Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése alapján „Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2017. július hó 06. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a törvényes határidőn belül, 2017. július hó 18. napján szerződést kötöttek a Vállalkozási Szerződés és annak mellékletei (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

II. A szerződés módosításának indoka

A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerint a Vállalkozó teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári nap.

A Vállalkozó 2017. szeptember 11. napján, a szerződés hatálybalépésétől számított 54. naptári napon akadályközlést nyújtott be (1. sz.. melléklet), hivatkozva az Avas árokba külső gazdasági szereplő által bebocsátott vízmennyiségre, valamint a munkavégzést gátló csapadékos időjárásra. Műszaki ellenőr 2017. szeptember 11. napján kelt nyilatkozában az akadályoztatás tényét igazolta. (2. sz. melléklet).

Vállalkozó a csapadékos időjárás elmúltával, 2017. szeptember 21. napján kelt levelében (3. sz. melléklet) értesített az akadályozó körülmények megszűnéséről, a munkavégzés 2017. szeptember 21. napjával történő folytatásáról és 2017. szeptember 26. napjára várható befejezéséről, kérve egyúttal kivitelezési határidő vállalkozási szerződés 3.5. pontja szerinti hosszabbítását. Műszaki ellenőr 2017. szeptember 21. napján kelt nyilatkozatában (4. sz. melléklet) az akadályoztatás megszűnését elfogadta, egyúttal igazolta, hogy az akadályoztatás összesen 10 naptári napon állt fenn.

A Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó a szerződés 3.5. ponja szerint járt el, amelyet a műszaki ellenőr igazolt, és a szerződés hatálybalépésétől számított 54-64. nap között (2017. szeptember 11-2017. szeptember 20.), összesen 10 naptári napon Felek érdekkörén kívüli körülmények miatt akadályoztatás állt fenn, ami miatt az akadályoztatás időtartamával Felek a szerződés módosítása mellett döntöttek.

H00092 S2:449(2017) kw

III. A szerződés módosítása (a vállalkozási szerződés pontjainak feltüntetésével)

Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést:

III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE

3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárásban a szerződés hatálybalépésétől számított 70 naptári napon belül végzi el. Felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden igyekezetükkel a közösen megállapított véghatáridő megtartására törekednek. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 60 hónapos garanciális időtartamot tartalmaz a VI. pontban meghatározottak szerint.

A szerződés hatályba lép, amennyiben mindkét fél által aláírásra kerül. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha a készre jelentés a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megtörténik. Teljesítés időpontja a sikeres és rendeltetést gátló hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a készre jelentés időpontja.

IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a III. pontban meghatározott módosítás kapcsán rögzítik, hogy a módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 141. § (4) bekezdésében c) pontjában foglaltaknak maradéktalanul megfelel, mivel a szerződés módosítás oka előre nem látható körülményre vezethető vissza.

A módosítás ezek alapján megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírtaknak, azaz, hogy az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- a ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a cb) pont alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a cc) pontban előírt feltétel teljesül, mivel jelen módosítás a vállalkozói díj változását nem eredményezi.

IV.2.

Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük egyebekben változatlan, továbbá kijelentik, hogy az I. pontban megjelölt szerződésük jelen módosításait megismerték, és azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Jelen szerződésmódosítást a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 22.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata

megrendelő
képviselőként
Balaicz Zoltán
polgármester

Pénzügy-
Energetika
2017.09.22. 16:47



HYDROCOMP Mélyépítő
Korlátolt Felelősségű Társaság
vállalkozó
képviselőként
Barabás Miklós
ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Akadályközlés 2017. szeptember 11.
2. sz. melléklet – Akadályközlés műszaki ellenőri jóváhagyása 2017. szeptember 11.
3. sz. melléklet – Értesítés akadály megszűnéséről 2017. szeptember 21.
4. sz. melléklet – Műszaki ellenőr nyilatkozata 2017. szeptember 21.



M É L Y É P Í T Ő K F T .

H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.

Telefon: +36 92 550 680 · Mobil: +36 30 491 9603 · Fax: +36 92 550 689

Email: hydrocomp@hydrocomp.hu

www.hydrocomp.hu

Tárgy: Zalaegerszeg, Ávas árok 2+633,5
szelvényben lévő Bíró Márton utcai átereszt
átépítése
Ügyintéző: Tőke István

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Horváth Péter Úr részére

8900 Zalaegerszeg

Kossuth Lajos u. 17-19.

Tisztelt Cím!

Tárgyi kivitelezési munkára Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HYDROCOMP Mélyépítő Kft. 2017. július 18.-án kötött vállalkozási szerződést.

A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határideje: 2017. szeptember 16.

A kivitelezési munkák sajátossága miatt (a megépítendő átereszt folyásfenékszintje a beavatkozással nem érintett szakaszokhoz képest mintegy 30 cm-rel mélyebben van, azért minden a mederben végzendő feladat a beavatkozással érintett szakasz teljes víztelenítését igényli) a kivitelezés során folyamatos gátolással és szakaszosan üzemeltetett szivattyúkkal tudtuk biztosítani a munkavégzéshez szükséges száraz munkagödört.

A 2017. év 37. hetére terveztük az elő- és utómeder burkolásának munkáit és egyéb befejező munkálatok elvégzését.

Azonban a munkaterületre, mint ahogy a kivitelezés korábbi szakaszaiban is olyan mennyiségű víz érkezett az AVAS árok felső szakaszáról, hogy munkát végezni nem tudtunk illetve nem tudunk. A munkaterületet 60 m³/óra teljesítményű szivattyúval sem sikerül vízteleníteni.

A vízmennyiség napközben többször megnő illetve csökken (csapadéktmentes időszakokban is), ebből arra következtetünk, hogy nem talaj illetve csapadékvízzel van dolgunk. Erre utal az

is, hogy a víz többször esetben barnás színű volt. (Feltételezésünk szerint a vizet a MOL telephelyéről bocsátották ki)

Továbbá a mai napon jelentős mennyiségű csapadékvíz esett, ami ismét esélytelenné teszi a mai illetve a következő napokra tervezett munkavégzést is.

A fent leírtak, valamint a 2017. július 18.-án kelt Vállalkozási szerződés 3.5 pontjában részletezettek szerint a mai nappal akadályt közlünk.

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 11.


Barabás Miklós
ügyvezető



Műszaki ellenőri nyilatkozat

Alulírott Konrád Zsolt (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80/F, kamarai nyilvántartási szám: ME-VZ-20-50372) a

„Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényben lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése”

tárgyú beruházás műszaki ellenőreként igazolom, hogy a Hydrocomp Kft. Vállalkozó által 2017. szeptember 11. napján jelzett akadályoztatás fennáll.

A projekt megvalósítása során, a korábbi időszakokban is előfordult jelentős mennyiségű csapadékvíz, mely nagy valószínűség szerint nem talajvíz illetve eső.

Vállalkozó a munkaterületet folyamatosan vízteleníti, de a mai napon érkezett nagy mennyiségű csapadékvíz a kivitelezést lehetetlenné teszi.

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 11.



Konrád Zsolt
műszaki ellenőr

KONRAD ZSOLT
okl. építőmérnök, okl. vízgazdálkodási
és környezetvédelmi szakmérnök
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80. F/5.
Számlaszám: 11773494-00105875
Adószám: 53053727-1-40



M É L Y É P Í T Ő K F T .

H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.

Telefon: +36 92 550 680 · Mobil: +36 30 491 9603 · Fax: +36 92 550 689

Email: hydrocomp@hydrocomp.hu

www.hydrocomp.hu

Iktatószám: 3-36/2017.

Tárgy: Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5
szelvényben lévő Bíró Márton utcai
áteresz átépítésének

Ügyintéző: Kiss Cecília

Hivatkozási szám: --

Dátum: Zalaegerszeg, 2017. szeptember 21.

Zalaegerszeg M. J Város Önkormányzata

Horváth Péter Úr részére

8900 Zalaegerszeg

Kossuth Lajos utca 17-19.

Tisztelt Címzett!

A 2017. szeptember 11.-én megküldött, tárgyi munkára vonatkozó akadályközlésünket a következő adatokkal egészítjük ki:

- 2017. szeptember 14 és szeptember 19. közötti időszakban olyan mennyiségű csapadék esett (141,4 mm), amely többszöröse a sokévi átlagos szeptember havi csapadékösszegnek (69,9 mm). Ez egyrészt az Avas – árok vízgyűjtő területét is érintette.
- Másrészt a Zala folyón, ami az Avas-árok befogadója ezen időszakban árhullám vonult le, mely az Avas árok visszaduzzadását is okozta.

(pontos adatok: [http://www.nyuduvizig.hu/tavmert vízrajzi adatok](http://www.nyuduvizig.hu/tavmert_vizrajzi_adatok))

Tekintettel arra, hogy a megépítendő áteresz folyásfenékszintje a beavatkozással nem érintett szakaszokhoz képest mintegy 30 cm-rel mélyebben van, ezért minden a mederben végzendő feladat a beavatkozással érintett szakasz teljes víztelenítését igényli, ezért az elő- és utómeder burkolásának munkáit kizárólag a munkaterület teljes víztelenítése, valamint az átázott ágyazati anyagának cseréje után lehet elvégezni. Ezeket a munkákat 2017. szeptember 20.-án elvégeztük.

Fent részletezettek szerint az akadályoztatás 2017. szeptember 20. napjával bezárólag megszűnt, a még hátralévő burkolási munkákat 2017. szeptember 21. napjától megkezdjük, várhatóan 2017. szeptember 26. napjára be is fejezzük.

A 2017 július 18.-án kelt Vállalkozási szerződés 3.5 pontjában rögzítettek szerint kérjük a befejezési határidő módosítását!

Tisztelettel:


.....
Barabás Miklós
ügyvezető

Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-061410

Közösségi adószám: HU11344304

Adószám: 11344304-2-20



Műszaki ellenőri nyilatkozat

Alulírott Konrád Zsolt (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80/F, kamarai nyilvántartási szám: ME-VZ-20-50372) a

„Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényben lévő Bíró Márton utcai átereszt átépítése”


tárgyú beruházás műszaki ellenőreként igazolom, hogy a Hydrocomp Kft. Vállalkozó által 2017. szeptember 21. napján jelzett levelében leírtak valóságok.

A 2017. szeptember 11.-e utáni időszakban (2017. szeptember 14-19.) a sokéves átlagos szeptemberi csapadékmennyiség többszöröse esett le Zalaegerszegen 6 naptári nap alatt. A lehullott nagy mennyiségű csapadék az Avas-árok befogadóján, a Zala folyón is áradást okozott, így az Avas-árok visszaduzzadása tovább lassította a csapadékvíz levonulását.

2017. szeptember 20.-án Vállalkozó elvégezte a meder burkolási munkáihoz szükséges mederszakaszok víztelenítését, így az akadályoztatás 2017. szeptember 20. napjával bezárólag megszűnt.

A kivitelezésben akadályozott napok száma: 10 naptári nap (2017. szeptember 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); a kivitelezés folytatására 2017. szeptember 21-től kerül sor.

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 21.



Konrád Zsolt
műszaki ellenőr

KONRÁD ZSOLT
okl. építőmérnök, okl. vízgazdálkodási
és környezetvédelmi szakmérnök
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80. F/5.
Számlaszám: 11773494-00105875
Adószám: 53053727-1-40

